



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 11 – Calungá - Boa Vista-RR - CEP: 69.303-220
Fone: (095) 3624-1224 - E-mail: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI DESONERADO - Boa Vista/RR (MES:Fevereiro19)
Cronograma Físico Financeiro

OBRA : CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS DO CAMPUS PARAÍSO
ORÇAMENTO : CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS DO CAMPUS PARAÍSO
LOCAL : BR-174, KM -512 - VILA NOVO PARAÍSO CARACARAÍ - RR / CEP: 69.365-000

TAXAS: BDI= 29,07% ILS= 85,63%

ÁREA : 569,74m²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM - R\$	VALOR DO ITEM - %	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	175.385,00	9,81%	19.485,27	19.485,27	19.485,27	19.485,27	19.485,27	19.485,27	19.485,27	19.485,27	19.502,77
				11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	122.308,04	6,84%	122.308,04								
				100,00%								
3	TRABALHOS EM TERRA	71.482,88	4,00%	35.741,44	35.741,44							
				50,00%	50,00%							
4	URBANIZAÇÃO	52.695,81	2,95%									52.695,81
												100,00%
5	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	37.126,00	2,08%	4.124,70	4.124,70	4.124,70	4.124,70	4.124,70	4.124,70	4.124,70	4.124,70	4.128,41
				11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%
6	CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO 02 UNIDADES	1.219.834,54	68,20%	-	193.798,22	134.686,96	215.973,04	214.200,62	146.793,44	176.582,50	89.218,42	48.581,40
				0,00%	15,89%	11,04%	17,71%	17,56%	12,03%	14,48%	7,31%	3,98%
	CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO 01 UNIDADE	609.917,27	34,10%	-	96.899,11	67.343,48	107.986,52	107.100,31	73.396,72	88.291,25	44.609,21	24.290,70
				0,00%	15,89%	11,04%	17,71%	17,56%	12,03%	14,48%	7,31%	3,98%
06.01	LOCAÇÃO	11.537,24	0,65%	11.537,24								
				100,00%								
06.02	MOVIMENTOS DE TERRAS	18.633,03	1,04%	18.633,03								
				100,00%								
06.03	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	74.980,35	4,19%	52.486,25	22.494,11							
				70,00%	30,00%							
06.04	SUPER ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	45.399,33	2,54%		27.239,60	18.159,73						
					60,00%	40,00%						
06.05	ESTRUTURAS DA COBERTURA	46.187,58	2,58%			46.187,58						
						100,00%						
06.06	COBERTURA	68.515,48	3,83%			20.554,64	47.960,84					
						30,00%	70,00%					
06.07	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.722,79	0,26%	1.416,84	3.305,95							
				30,00%	70,00%							
06.08	PAREDES E PAINÉIS	49.446,54	2,76%		19.778,62	19.778,62	9.889,31					
					40,00%	40,00%	20,00%					
06.09	REVESTIMENTOS EM PAREDES E PAINÉIS	86.340,50	4,83%			25.902,15	17.268,10	21.585,13	21.585,13			
						30,00%	20,00%	25,00%	25,00%			
06.10	REVESTIMENTOS DE PISO	70.439,07	3,94%		17.609,77			28.175,63	24.653,67			
					25,00%			40,00%	35,00%			
06.11	REVESTIMENTOS DE TETO	35.755,79	2,00%						35.755,79			
									100,00%			
06.12	ESQUADRIAS	38.416,79	2,15%					7.683,36		15.366,72	15.366,72	
								20,00%		40,00%	40,00%	
06.13	LOUÇAS E METAIS	15.314,72	0,86%							7.657,36	7.657,36	
										50,00%	50,00%	
06.14	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	2.880,49	0,16%	864,15				1.008,17	1.008,17			
				30,00%				35,00%	35,00%			
06.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIA	6.107,39	0,34%	1.832,22				2.137,59	2.137,59			
				30,00%				35,00%	35,00%			
06.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO E FORÇA	31.483,32	1,76%	9.445,00				9.445,00	6.296,66	6.296,66		
				30,00%				30,00%	20,00%	20,00%		
06.17	REDE LÓGICA	1.239,91	0,07%	371,97				867,94				
				30,00%				70,00%				
06.18	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.266,65	0,07%									1.266,65
												100,00%
06.19	CLIMATIZAÇÃO	208,95	0,01%						208,95			
									100,00%			
06.20	INSTALAÇÃO DE GLP	1.041,35	0,06%	312,41					728,95			
				30,00%					70,00%			
7	LIGAÇÃO DE AGUA GERAL	3.474,49	0,19%	3.474,49								
				100,00%								
8	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	19.594,55	1,10%					9.797,28	4.898,64	4.898,64		
								50,00%	25,00%	25,00%		
9	LIGAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E FORÇA GERAL	80.855,30	4,52%	80.855,30								
				100,00%								
10.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	5.856,60	0,33%									5.856,60
												100,00%
VALOR TOTAL - R\$		1.788.613,21	100,00%	265.989,24	253.149,63	158.296,93	239.583,01	247.607,87	175.302,05	205.091,11	112.828,39	130.764,99
VALOR TOTAL - %				14,87%	14,15%	8,85%	13,39%	13,84%	9,80%	11,47%	6,31%	7,31%
VALOR TOTAL ACUMULADO - R\$		1.788.613,21	100,00%	265.989,24	519.138,87	677.435,80	917.018,81	1.164.626,68	1.339.928,73	1.545.019,84	1.657.848,23	1.788.613,21
VALOR TOTAL ACUMULADO - %				14,87%	29,02%	37,87%	51,26%	65,10%	74,90%	86,37%	92,68%	100,00%
Volare 20 - PINI												